

Ämne: Fiber information, april 2016

Gunnar Ericsson har fått färsk information från Bjärekraft om hur fiberprojekten fortlöper. Nedan följer den information som Sofie på Bjärekraft har mejlat Gunnar.

Hej Gunnar!

Nu händer det en hel del i områdena.

Vi är klara med grävningen i gatan på område 8,9,11,7,10 samt gräver nu i område 12 och 2. Efter det kommer område 1 och område 5 grävas av två lag. Till sist har vi område 3,4 och 6 kvar. Grävarna ska ha möte idag hur upplägget blir för de sista områdena och om vi ska ha ner ett grävlag till.

Grävningarna inne på tomterna är klara i alla område utom 1,5,4 område 3 är vi på nu.

Just nu vet jag bara att dom monterar in fiber i område 8 och kommer sen ta sig framåt i områdena. Ska under dagen få mer information från montörsansvarig så återkommer.

Inblåsarna är bara i början på område 8 och kommer sen troligen att ta område 9,11,7,10 osv ordningen kan ändras då grävningarna blir klara olika.

Meddela gärna alla i området att ha någon extra kontakt eller granne som vi kan få kontakt med om kunden själv inte kan vara på plats. Det tar otroligt mycket längre tid då vi inte kan nå alla och ingen som kan släppa in oss i husen då dom bor längre bort.

Vi kommer att göra klart tomterna i de resterande områdena på Malen 1,3,5,6 nu i april. Först skulle vi fått ta ett annat område i Åstorp emellan men vi har nu beslutat att vi istället gör helt klart med tomterna på malen innan vi går vidare. Grävarna räknar med att bli klara med alla tomter under april.

Med vänliga hälsningar

Sofie Johansson

