

## **Ämne:** Fiber information, februari 2016

Gunnar Ericsson kontaktade Bjärekraft för att få info om hur fiberprojekten fortlöper.

Nedan följer den information som Sofie på Bjärekraft lämnade.

Anledningen att inblåsningen inte är gjord har inget med tjälen att göra men då alla tomtgrävningarna måste vara klara innan dom sätter igång så har vi fått vänta på dom. Vi har just nu mer tomtgrävningar att göra än vad vi hinner med. Samtidigt som vi har hela Malen så har vi andra områden igång runt om på Bjäre som ska grävas av samma grävare som gräver på malen och där har vi inte riktigt hunnit med och varit i fas. Det har även varit tjäle som stoppat upp oss och en av våra plogmaskiner har varit sönder och försenat.

Tomtgrävningarna kommer bli klara med område 9 och 8 förhoppningsvis under denna vecka och sen tar montörerna över och gör klart för inmontering veckorna därpå.

I gatan gräver vi klart område 9 idag och område 8 i veckan. Område 11 har mest grävning kvar längs Köpmansgatan och troligen klart om ca 1 vecka till. Område 7 hade vi ett extra grävlag som började på för en tid sedan och dom har också ca en vecka kvar.

Som det ser ut nu så kommer vi inte kunna hålla den planeringen som vi satt ut från början utan tror att vi kan bli klara till Juni månad med alla inblåsningar. Sen kan jag inte ge dig mer information om områdena jag inte nämnt då det görs om i vilken ordning vi gräver områdena. Att ordningen bryts har att göra med att vi inte fått grävtillstånd i tid för vissa gator och att förutsättningarna har ändrats under tiden. Jag kan inte påverka så mycket själv i detta läge utan försöker se en hel het i när vi kan bli klara.

